

Min. / Max. Estrichdicke: \_\_\_\_\_ Rohrüberdeckung: \_\_\_\_\_

Estrich eingebaut am: \_\_\_\_\_ Funktionsheizen begonnen am: \_\_\_\_\_

Bauherr: \_\_\_\_\_

Baustelle: \_\_\_\_\_

Estrichleger: \_\_\_\_\_

Heizungsbauer: \_\_\_\_\_

Heizsystem: \_\_\_\_\_

Funktionsheizen kann bereits am Einbautag gestartet werden (nach Rücksprache mit Anwendungstechniker der IBC)

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift
1. Tag	+ 25 °C (keine Nachtabsenkung)		
2. Tag	+ 35 °C (keine Nachtabsenkung)		
3. Tag	+ 45 °C (keine Nachtabsenkung)		
4. Tag	+ 55 °C (keine Nachtabsenkung)		
5. Tag	Max. 2 Tage halten (keine Nachtabsenkung)		
7. Tag	+ 45 °C (keine Nachtabsenkung)		
8. Tag	+ 20 °C (keine Nachtabsenkung)		

**Hinweise:**

- Im Winter mit 20°C (nicht höher) weiterheizen bis der Boden verlegt wird.
- Im Sommer Fußbodenheizung ausschalten (nach Aufheizphase).
- Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Oberbodenleger vorgelegt werden (lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)!
- Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen.

Bestätigungen / Unterschriften:

\_\_\_\_\_  
Bauherr/Auftraggeber - Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Bauleiter/Architekt - Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Oberbodenleger - Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Heizungsbauer - Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

Min. / Max. Estrichdicke: \_\_\_\_\_ Rohrüberdeckung: \_\_\_\_\_

Estrich eingebaut am: \_\_\_\_\_ Funktionsheizten begonnen am: \_\_\_\_\_

Bauherr: \_\_\_\_\_

Baustelle: \_\_\_\_\_

Estrichleger: \_\_\_\_\_

Messprotokoll senden an (Email / Fax): \_\_\_\_\_

**Feuchtigkeitsmessung:**

	Messung 1	Messung 2 <sup>1)</sup>	Messung 3
Stockwerk / Raum			
Verlegedatum			
Prüfdatum			
Prüfer			
<b>Prüfergebnis</b>			-
Manometeranzeige      bar			
Einwaage                    gramm			
Wassergehalt nach 10 min. <sup>2)</sup> %			
Wassergehalt nach 20 min. <sup>2)</sup> %			
Temperatur                    °C			
Luftfeuchtigkeit            %			
Estrichstärke                mm			

1) nur erforderlich, wenn Estrich bei der 1. Messung zu feucht war  
 2) aus Umrechnungstabelle des Herstellers des CM-Gerätes: entspricht CM-%

<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Produkt	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Dosierung	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Zementsorte	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Menge
<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Kieslieferant	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> Bestellung nach DIN 1045-2		

**Bestätigungen / Unterschriften:**

\_\_\_\_\_  
 Name Prüfer / Messbeauftragter:

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Prüfer / Messbeauftragter:

\_\_\_\_\_  
 Bauherr/Auftraggeber - Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 Oberbodenleger - Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
 Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
 Bauleiter/Architekt - Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 Heizungsbauer- Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
 Ort / Datum

Hiermit beauftrage(n) ich/wir eine CM-Messung durch die Firma IBC GmbH & Co. KG.

Die CM-Messung dient der Bestimmung der Estrichfeuchte als dem wichtigsten Kriterium zur Feststellung der Belegreife. Dieses Messverfahren ist das einzige gerichtlich anerkannte Messverfahren zur Ermittlung der Restfeuchte im Estrichboden!

Achtung: Ein Grundrissplan der Baustelle und das ausgefüllte Aufheizprotokoll müssen für die Freigabe vorgelegt werden.

<b>Auftraggeber:</b> (vollständige Adresse)	
<b>Bauvorhaben:</b> (vollständige Adresse)	
<b>Wunschtag CM-Messung:</b> (bitte mind. 3 Tage Vorlaufzeit)	
<b>Geplanter Bodenbelag und den voraussichtlichen Beginn der Arbeiten:</b>	

<b>Estrichleger:</b> (Ansprechpartner und Kontaktdaten)	
<b>Bauherr /Bauträger / Architekt:</b> (Ansprechpartner und Kontaktdaten)	
<b>Bodenleger:</b> (Ansprechpartner und Kontaktdaten)	

<b>Fußbodenheizung vorhanden:</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
<b>Falls Fußbodenheizung vorhanden, wer hat das Funktionsheizen durchgeführt:</b> (Ansprechpartner und Kontaktdaten)		

<b>Datum der Estrichverlegung:</b>	<b>Fläche:</b>	
<b>Zementsorte und Menge (in kg):</b>	<b>Estrichstärke (in mm):</b>	
<b>Produkt (Beschleuniger):</b>	<b>Dosierung (ml pro Mischung):</b>	
<b>Kieslieferant:</b>	<b>Bestellung nach DIN 1045-02:</b>	
<b>Temperatur bei Estrichverlegung:</b>	<b>Innentemperatur in °C:</b>	<b>Außentemperatur in °C:</b>
<b>Winterbaumaßnahme bestätigt durch:</b>		
<b>Wurde die Baustelle beheizt? Wenn ja womit?</b>		

<b>Datum:</b>	<b>Name in Druckbuchstaben:</b>	<b>Unterschrift:</b>
---------------	---------------------------------	----------------------