

Min. / Max. Estrichdicke: _____ Rohrüberdeckung: _____

Estrich eingebaut am: _____ Funktionsheizen begonnen am: _____

Bauherr: _____

Baustelle: _____

Estrichleger: _____

Heizungsbauer: _____

Heizsystem: _____

Funktionsheizen kann bereits am Einbautag gestartet werden (nach Rücksprache mit Anwendungstechniker der IBC)

	Vorlauftemperatur	Datum	Unterschrift
1. Tag	+ 25 °C (keine Nachtabsenkung)		
2. Tag	+ 35 °C (keine Nachtabsenkung)		
3. Tag	+ 45 °C (keine Nachtabsenkung)		
4. Tag	+ 55 °C (keine Nachtabsenkung)		
5. Tag	Max. 2 Tage halten (keine Nachtabsenkung)		
7. Tag	+ 45 °C (keine Nachtabsenkung)		
8. Tag	+ 20 °C (keine Nachtabsenkung)		

Hinweise:

- Im Winter mit 20°C (nicht höher) weiterheizen bis der Boden verlegt wird.
- Im Sommer Fußbodenheizung ausschalten (nach Aufheizphase).
- Ein Aufheizprotokoll ist unbedingt zu führen und muss dem Oberbodenleger vorgelegt werden (lt. VOB, Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365, Pkt. 3.1.1 und 3.1.2)!
- Eine CM-Messung ist vor Belagsverlegung unbedingt durchzuführen.

Bestätigungen / Unterschriften:

Bauherr/Auftraggeber - Druckschrift

Bauleiter/Architekt - Druckschrift

Unterschrift

Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum

Oberbodenleger - Druckschrift

Heizungsbauer - Druckschrift

Unterschrift

Unterschrift

Ort / Datum

Ort / Datum